

## Harmonogram prací

Projekt: RŘD Sendražice u Kolína, ul. Školní

Číslo	Název	I. Etapa = SO01 - SO04 termín (měsíc/rok)	II. Etapa = SO05 - SO08 termín (měsíc/rok)
1.	Zemní práce	10/2021 - 12/2021	10/2021 - 12/2021
2.	Základy, zvláštní zakládání	12/2021 - 02/2022	01/2022 - 03/2022
3.	Svislé a kompletní konstrukce	02/2022 - 05/2022	05/2022 - 08/2022
4.	Vodorovné konstrukce	04/2022 - 06/2022	08/2022 - 10/2022
5.	Krov, střech, klempířské konstrukce	06/2022 - 07/2022	10/2022 - 11/2022
6.	Další položky - okna, vchodové dveře	07/2022 - 08/2022	11/2022 - 12/2022
7.	Elektroinstalační práce	08/2022 - 10/2022	12/2022 - 01/2023
8.	Vodoinstalační a topenářské práce	08/2022 - 10/2022	12/2022 - 01/2023
9.	Úpravy povrchů vnějších (KZS, vnější omítka)	08/2022 - 11/2022	12/2022 - 03/2023
10.	Podlahy a podlahové konstrukce	11/2022 - 12/2022	03/2023 - 04/2023
11.	Úpravy povrchů vnitřních	12/2022 - 02/2023	04/2023 - 06/2023
12.	Podlahy z dlaždic, obklady keramické	01/2023 - 03/2023	05/2023 - 07/2023
13.	Zařizovací předměty (předměty ZTI, podlahy a interiérové dveře )	02/2023 - 05/2023	06/2023 - 09/2023
14.	Malby a natěračské práce	03/2023 - 04/2023	07/2023 - 08/2023
15.	Kompletace prvků elektro	04/2023 - 05/2023	08/2023 - 09/2023
16.	Zámečnické konstrukce, sekční garážová vrata	05/2023	09/2023
17.	Dopojení inženýrských sítí	04/2023	08/2023
18.	Terénní úpravy	04/2023 - 06/2023	08/2023 - 10/2023
19.	Venkovní oplocení, vrata, vrátka	04/2023 - 06/2023	08/2023 - 10/2023
20.	Kolaudace	06/2023 - 07/2023	11/2023 - 12/2023